

DATUM
2015-02-25DIARIENR
LS-LED15-0422-4

Interpellationssvar - Fastighetsinvesteringar

Ingrid Jerneborg Glimne (M) har inlämnat en interpellation i vilken hon efterlyser information om landstingets pågående fastighetsinvesteringar. De frågor som interpellanten ställer är:

1. Vilken status har om- och tillbyggnationerna vid länets tre somatiska sjukhus samt Sörmlands Museum?
2. Hur stora var avvikelserna 2013 och 2014 beträffande fastighetsinvesteringarna?
3. Följs den tidsplan som Landstingsfullmäktige har beslutat – och när påbörjas rivningen vid MSE, byggnation av länkbyggnaden vid NLN samt Sörmlands Museum?
4. Vad beräknas driftkostnaderna öka med enligt de senaste kalkylerna?
5. Vad beror eventuella avvikelser på, och vilka åtgärder planerar Du att vidta?

1) Status på de strategiska investeringarna är enligt följande. För de tre somatiska sjukhusen har arbetet med detaljeringen av förstudierna som låg till grund för investeringsbeslutet pågått intensivt sedan beslutet togs. Under detta arbete har omfattningen på investeringsbehoven ökat i volym och därmed inte rymts inom beslutad investeringsram. Baserat på detta har projekteringen nu stannat upp i avvaktan på en ordentlig analys av vårdinnehållet på samtliga tre sjukhus. Detta har en direkt påverkan på byggnadsvolymer. Analysen pågår för fullt och ett underlag kommer vara klart senare under våren. Under tiden arbetar vi vidare med ett antal projekt som är mer av förberedande karaktär på respektive sjukhus som t.ex. flytt av logistik centrum på Nyköpings lasarett.

Gällande museet har en omprojektering gjorts för att uppfylla de nya miljökraven på byggnationen. Även detta kommer att återkomma för beslut under senvåren.

2) Beträffande avvikelserna så blev utfallet 2013 201,6 mnkr jämfört med 290,0 mnkr i budget. Motsvarande siffror för 2014 var utfall på 354,2 mnkr jämfört med 670,0 mnkr i budget. Avvikelse har sin grund i att det har tagit längre tid att komma igång än beräknat, enligt vad som beskrivits ovan.



3) Den följs delvis när det gäller vissa evakuerings- och omflyttningsprojekt men då vi gjort ovan beskrivna omtag pga ökade volymer så kommer det bli tidsförskjutningar, hur stor är idag svårt att svara på.

4) Några nya beräkningar har inte gjorts i dagsläget. Däremot är det utifrån beslutade ekonomiska ramar för investeringarna som projekteringen utgår från och vi kommer också noga följa utvecklingen i utskottet för finans- och regionalutveckling..

5) Förklaringen till avvikelserna är beskriven i fråga 1. Det finns inte något behov av ytterligare åtgärder än de som är beskrivna enligt ovan. Frågan kommer bevakas via Utskottet för finans- och regionalutveckling för att sedan återkopplas till såväl landstingsstyrelsen som landstingsfullmäktige innan sommaren.

LANDSTINGET SÖRMLAND

Åsa Kullgren (S)
Finanslandstingsråd